



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Data: 22.01.2025

## Stadiul de implementare al proiectului la 31.12.2024

Compania de Apă Buzău derulează proiectul intitulat “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2021+319869, implementat în două etape finanțate astfel:

Etapa I, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, finalizată la 31.12.2023, a beneficiat de o finanțare totală de 104.729.864,25 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene a fost de 69.808.336,69 lei.

Etapa II, finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, beneficiază de o finanțare totală de 1.591.351.696,62 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene este de 1.071.669.905,71 lei.

Progres fizic proiect la 31.12.2024: 37,54%

Progres financiar proiect la 31.12.2024: 26,49%

Contract de lucrări CL1 - „Rețele de alimentare cu apă în localitatea Buzău și canalizare în localitatea Buzău”, contract de tip executie.

Antreprenor: Asocieria Euskadi SRL. - Antreprinza Montaj Instalatii SA - Tubular Tehno Sistem SRL.

Valoare contract: 122.143.722,40 lei, exclusiv TVA.

Beneficiar: UAT Buzău

Progresul fizic la 31.12.2024: 65%

Progresul financiar la 31.12.2024: 52,74%

Indicatorii fizici realizați la 31.12.2024:

- Reconfigurare aducțiune apă brută - 9,47 Km;
- Reconfigurare rețea de distribuție apă potabilă - 28 km;
- Reabilitare stație de pompare apă potabilă în cadrul Gospodăriei de Apă Crâng - realizată în proporție 50%;
- Optimizare rețea de canalizare - 2,8 km;

- Reabilitare canal by-pass existent al Stației de Epurare - 0,703 km;
- Extindere rețea de canalizare - 2,1 km;
- Conducta refulare - 0,7 Km aferenți Stațiilor de pompare ce se vor realiza în Municipiul Buzău.

Contract de lucrări CL2 - „Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga. Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău”, contract de tip proiectare și execuție.

Valoare contract: 122.143.722,40 lei, exclusiv TVA.

Antreprenor: Asocieria Ness Proiect Europe SRL-Montin SA.

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Merei, U.A.T. Pietroasele, U.A.T. Buzău.

Progresul fizic la 31.12.2024: 44,29%;

Progresul financiar la 31.12.2024: 30,06%;

În Sectorul 1- UAT Merei - au fost realizați următorii indicatori fizici ( 44%):

Extindere rețele de canalizare în localitățile Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce:

- Merei - 10,6 km
- Ogrăzile - 4,66 km
- Sărata Monteoru - 5,25 km
- Gura Sărății - 0,39 km
- Dealul Viei - 1,46 km
- Izvoru Dulce - 3,64 km
- Stații pompare ape uzate - finalizate 9 bucăți
- Conducte de refulare - 7,85 km

În Sectorul 2 - UAT Merei - localitatea Lipia a fost finalizată o Stație de pompare ape uzate și 1,96 km de conductă de refulare ( 38%).

În Sectorul 3 - UAT Pietroasele - au fost realizați următorii indicatori fizici ( 70%):

Extindere rețele de canalizare în localitățile Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga:

- Pietroasele - 9,97 km
- Clondiru de Sus - 1,77 km
- Dara - 0,42 km
- Pietroasa Mică - 1,5 km
- Șarânga - 8,34 km
- Stații pompare ape uzate - finalizate 5 buc
- Conducte de refulare - 3,79 km

Sector 4: Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău ( realizată 25 %):

Investiția constă în construirea unei instalații de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău având capacitatea de aproximativ 8500 tone/an, cu rolul de reducere a umidității nămolului colectat de la Stațiile de epurare din județ la minim 90%, cu toate construcțiile și instalațiile necesare.

Contract de lucrări CL3 “Rețele de canalizare in localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate in localitatea Beceni”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asociera Construcții Erbașu SA - Concas SA.

Valoarea contractului: 101.705.360,86 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Beceni (Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari), U.A.T. Cernătești ( Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga), U.A.T. Săpoca ( Săpoca, Mătești).

Progresul fizic la 31.12.2024: 23,97%.

Progresul financiar la 31.12.2024: 9,53%.

În UAT SĂPOCA au fost realizați următorii indicatori fizici:

Săpoca

- Rețea de canalizare nouă - 11 km;
- Conducte de refulare - 0,2 km;

#### Mătești

- Rețea de canalizare nouă - 8 km;
- Conducte de refulare - 3,6 km;

În UAT CERNĂTEȘTI au fost realizați următorii indicatori fizici:

#### Cernătești

- Extindere rețea de canalizare - 1,8 km;

#### Zărneștii de Slănic

- Rețea de canalizare nouă - 2,5 km;

#### Fulga

- Rețea de canalizare nouă - 2 km;
- Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,2 km;

În UAT BECENI au fost realizați următorii indicatori fizici:

#### Beceni

- Rețea de canalizare nouă - 1,7 km;
- În localitatea Beceni s-au efectuat aproximativ 70% din lucrările civile de extindere a capacității Stației de Epurare ape uzate.

#### Mărgăriți

- Rețea de canalizare nouă - 2,5 km;

#### Valea Părului

- Rețea de canalizare nouă - 1,6 km;

#### Izvoru Dulce

- Rețea de canalizare nouă - 5,7 km;

#### Gura Dimienii

- Rețea de canalizare nouă - 2,6 km;

#### Dogari

- Rețea de canalizare nouă - 1,3 km.

Contract de lucrări CL4 „Rețele de canalizare în localitățile: Cislău, Bărăști, Scărișoara, Gura Bâscei, Puiștii de Jos, Nicoleşti, Dăscălești, Lunca Jariștei, Muscelușa, Cașoca și Colțu Pietrii. Stații de epurare ape uzate în localitățile Cislău, Puiști (Dăscălești) și Colțu Pietrii și bazin de retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Troia Premium Construct SRL- Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 114.758.630,00 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Cislău (Cislău, Bărăști, Scărișoara, Gura Bâscei), U.A.T. Puiști (Puiștii de Jos, Nicoleşti, Dăscălești), U.A.T. Siriu (Lunca Jariștei, Mușcelușa, Cașoca, Colțu Pietrii), U.A.T. Râmnicu Sărat.

Progresul fizic la 31.12.2024: 7,06%

Progresul financiar la 31.12.2024: 1,72%

În Sectorul 1 - UAT Cislău - au fost realizați 2,4 km de rețea de canalizare și 1,3 km de conducte de refulare ( aprox. 17,02%).

În Sectorul 2 - UAT Puiesti - au fost realizați 17,2 km de rețea de canalizare ( aprox. 27,85%).

În Sectorul 3 - UAT Siriu - au fost realizați 4,6 km de rețea de canalizare ( aprox. 16,9%).

În Sectorul 4 ( UAT Cislău - extindere SEAU existenta Cislău) și Sectorul 5 ( UAT Puiști - Stație de epurare ape uzate Puiesti(Dăscălești) nu au început lucrările.

În Sectorul 6 - UAT Siriu - au fost începute lucrările de construire a unei Stații de Epurare ape uzate în localitatea Colțu Pietrii - lucrările înregistrează un progres de aproximativ 8% din obiectiv.

În Sectorul 7 - UAT Râmnicu Sărat - au început lucrările de reabilitare la bazinul de retenție din incinta Stației de Epurare Râmnicu Sarat și s-au executat foraje pentru studiu geotehnic.

Contract de lucrări CL5 „Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă/gospodării de apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiști, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitare rezervoare Podgoria”, contract de tip proiectare și execuție.

Valoare contract: 95.748.401,68 lei, exclusiv TVA.

Antreprenor: Asocieria Coral S.R.L. - Pet Communications S.R.L. - Protehnic Instal Hvac S.R.L.

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Râmnicu Sărat, U.A.T. Valea Râmnicului, U.A.T. Topliceni, U.A.T. Grebănu, U.A.T. Puiști.

Progresul fizic la 31.12.2024: 71%

Progresul financiar la 31.12.2024: 35,27%.

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizate următoarele investiții:

- Foraje noi: 20 buc
- Conducta de aducțiune nouă: 1,1 km
- Conducta de aducțiune - reabilitare: 3,8 km

În UAT Puiști au fost realizați următorii indicatori fizici:

- Conducta de aducțiune: 8,4 km
- Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- Extindere rețea de distribuție: 0,6 km

În UAT Valea Râmnicului au fost realizate următoarele investiții:

- Foraje noi: 10 buc
- Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

În UAT Grebănu au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Grebănu

- Foraje noi - 14 buc.
- Rezervor de înmagazinare nou: 2 buc
- Conductă de aducțiune: 7,9 km

Localitatea Homești

- Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- Conductă de aducțiune - reabilitare: 0,29 km
- Conductă de aducțiune: 3,2 km
- Extindere conductă de aducțiune: 2,2 km

Localitatea Livada

- Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- Conductă de aducțiune: 4,5 km

Localitatea Zăplazi

- Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- Conductă de aducțiune: 0,86 km

Indicatorii fizici realizați în UAT Topliceni:

Localitatea Răducești

- Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă: 5,7 km
- Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

Localitatea Băbeni

- Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă: 5,2 km
- Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

Contract de lucrări CL6 “Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Calvini și Izvoru Dulce, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă / gospodării de apă în localitățile: Calvini, Cislău, Buda Crăciunești, Mânzălești, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru și reabilitare rezervoare Sărata Monteoru și Nehoiu”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Coral S.R.L.- Pet Communications S.R.L. - Protehnic Instal Hvac S.R.L.

Valoarea contractului: 82.449.557,99 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T Calvini, U.A.T Cislău, U.A.T Mânzălești, U.A.T Chiojdu, U.A.T Măgura, U.A.T Merei, U.A.T Nehoiu.

Progresul fizic la 31.12.2024: 95,50%

Progresul financiar la 31.12.2024: 77,44%.

Sector 1 - Sistem zonal de alimentare cu apă Nehoiu

Lucrările aferente acestui sector au fost finalizate și lucrările au fost recepționate.

Investițiile au constat în:

- Reabilitare rezervoare Fluieraș, Centrul Civic și Lunca Priporului,
- Stații de clorinare noi în Gospodăria de Apă Fluieraș, Centrul Civic, Lunca Priporului.

Sector 2 - Sistem de alimentare cu apă Merei

Investițiile din acest sector sunt realizate în procent de 98% și au constat în:

- Reabilitare rezervor Sărata-Monteoru,
- Stație de clorinare în Gospodăria de Apă Sărata-Monteoru.

Sector 3 - Sistem de alimentare cu apă Izvoru Dulce

Lucrările (foraj, conducte, instalații) au fost finalizate. Sunt demarate procedurile de recepție la terminarea lucrărilor.

Investițiile din acest sector au constat în:

- Reechipare foraj F4 în localitatea Izvoru Dulce,
- Extindere conductă de aducțiune de la F4 la Gospodăria de Apă Coloneasa.

Sector 4 - Sistem de alimentare cu apă Vernești - Măgura

Sistemul zonal de alimentare cu apă Vernești - Măgura a fost finalizat. Au fost demarate procedurile de recepție la terminarea lucrărilor.

Investițiile din acest sector au constat în:

- Conducta de transport de la Gospodăria de Apă Vernești la Gospodăria de Apă Măgura,
- Rezervor nou de înmagazinare apă Măgura și Stație de clorinare în Gospodăria de Apă Măgura
- Stații de pompare de apă potabilă noi în localitățile Vernești și Măgura

Sector 5 - Sistem zonal de alimentare cu apă Mânzălești - Lopătari

Lucrările pe sectorul 5 au fost realizate în proporție de 89%.

Lucrările finalizate sunt:

- Reabilitare conductă de aducțiune de la baraj Cireșu la Gospodăria de Apă Jgheab,
- Reabilitare stație de tratare apă potabilă Jgheab,
- Rezervoare noi de înmagazinare apă în Gospodăria de Apă Jgheab și Meledic,
- Stație de clorinare nouă în Gospodăria de Apă Meledic,
- Reabilitare stație de pompare apă Grunj.

Lucrările în execuție sunt:

- Reabilitare baraj captare Cireșu.

#### Sector 6 - Sistem zonal de alimentare cu apă Chiojdu

Lucrările pe Sector 6 au fost realizate în proporție de 91%.

Indicatorii fizici pe acest sector sunt:

- Reabilitare și reconfigurare desnisipator existent Prișeaca
- Stație de tratare apă potabilă Chiojdu,
- Rezervor nou de înmagazinare apă în Gospodăria de Apă Chiojdu

#### Sector 7 - Sistem zonal de alimentare cu apă Calvini - Pătârlagele - Cislău - Viperești

Lucrările au fost finalizate și au fost demarate procedurile de recepție la terminarea lucrărilor.

Indicatorii fizici realizați pe acest sector sunt:

- Front de captare nou în Bâscenii de Sus - Calvini - Bâscenii de Jos - UAT Calvini - au fost realizate 13 foraje,
- Conducte de aducțiune la Gospodăria de Apă Calvini,
- Conductă de transport principală - alimentare din rezervor Calvini - Gospodăria de Apă Cislău,
- Conducta de transport principală la Gospodăria de Apă Gura Bâscei,
- Conducta de transport principală - rezervoare Poienile,
- Conducta de transport principală - rezervor Gospodăria de Apă Mărunțișu,
- Conducta de transport principală - rezervor Buda Crăciunești,
- Conducta de transport principală - rezervor Tronari,
- Conducta de transport principală - rezervor Viperești.

Contract de lucrări CL7 "Proiectare și execuție Dispecerate Regionale SCADA pentru apă potabilă și canalizare-epurare" contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Siemens SRL

Valoarea contractului: 27.651.818 lei, fără TVA.

În cadrul acestui contract se vor realiza proiectarea și execuția Dispeceratelor Regionale SCADA ( un Dispecerat de apă potabilă și un Dispecerat de apă uzată) amplasate în municipiul Buzău, precum și Dispecerate zonale SCADA amplasate în Nehoiu și Râmnicu Sărat pentru monitorizarea și controlul la distanță a infrastructurii de apă potabilă și canalizare-epurare în județul Buzău.

Perioada de proiectare a fost finalizată, urmând ca, în perioada imediat următoare, să fie începută implementarea activităților contractului.



Contract de lucrări CL8 “Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunesti, Zărneștii de Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce, Dealul Viei, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Cândești”, contract de tip execuție

Antreprenor: Asociera Concas SA - Cornell's Floor SRL - Hidronic SRL - Romoil 2003 SRL  
Valoarea contractului: 112.637.887,42 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- UAT Cislău- Buda Crăciunesti
- UAT Cernătești- Zărneștii de Slănic
- UAT Merei- Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce
- UAT Viperești- Viperești, Tronari
- UAT Mânzălești- Mânzălești
- UAT Lopătari- Lopătari, Brebu, Luncile
- UAT Calvini- Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos
- UAT Nehoiu- Nehoiu, Mlăjet și Chirlești

Progresul fizic la 31.12.2024: 5,91%

Progresul financiar la 31.12.2024: 0%.

În UAT Cernătești - Zărneștii de Slănic - au fost reabilitați 0,97 km de rețea de distribuție apă potabilă.

În UAT Merei - Izvorul Dulce - au fost reabilitați 0,76 km de rețea de distribuție apă potabilă.

În UAT Viperești și UAT Mânzălești - au fost realizați 2,88 km, respectiv 1 km de rețele de distribuție apă potabilă ( reprezentând extinderi ale sistemul existent).

În UAT Lopătari au fost realizați 1,46 km de rețea de de distribuție apă potabilă ( reprezentând extinderi ale sistemul existent).

Contract de lucrări CL9 - Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavu, Topliceni, Băbeni, Răducești, Grebănu, Plevna, Homești, Zaplazi, Livada și Livada Mică și rețele de canalizare în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla, Topliceni, Poșta, Băbeni, Răducești, Grebănu, Homești și Plevna, contract de tip execuție.

Antreprenor: Asociera Bog'Art SRL - Consim Invest SRL.

Valoarea contractului: 134.491.841,22, fără TVA .

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt U.A.T. Valea Râmnicului ( Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla) U.A.T. Grebănu ( Grebănu, Homești, Plevna, Zaplazi, Livada, Livada Mică) U.A.T. Topliceni ( Topliceni, Băbeni, Răducești, Poșta).

Progresul fizic la 31.12.2024: 30%

Progresul financiar la 31.12.2024: 13,80%

În UAT Grebănu au fost realizați următorii indicatori fizici:

Extindere rețea de canalizare:

- Grebănu - 8,6 km;
- Homești- 6,8 km;
- Plevna - 6,1 km;

Colector

- Plevna- 0,5 km;

Conducte de refulare noi

- Grebănu- 1,2 km;

În UAT Topliceni au fost realizați următorii indicatori fizici:

Extindere rețea de canalizare

- Răducești- 3,6 km;
- Băbeni - 6,6 km;
- Topliceni -8,1 km;
- Poșta - 0,2 km;

Conducte de refulare noi

- Băbeni - 2,1 km;

În UAT Valea Râmnicului au fost realizate următoarele lucrări:

Extindere rețea de canalizare

- Valea Râmnicului- 1,5 km;
- Rubla - 4,2 km.

Contract de lucrări CL10 - Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Râmnicu Sărat, Pătârlagele, Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Mărunțișu și Măgura și rețele de canalizare în localitățile: Râmnicu Sărat, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Mărunțișu, Poienile și Muscel”, contract de tip execuție.

Antreprenor: Asocieria Keyboard SRL - Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 89.474.911,75 lei, fără TVA .

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: UAT Râmnicu Sărat, UAT Pătârlagele ( Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Sibiciu de Sus, Lunca, Poienile) si UAT Măgura.

Progresul fizic la 31.12.2024: 18,63%

Progresul financiar la 31.12.2024: 0%

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizați următorii indicatori fizici:

- Reabilitare sistem distribuție apă: 3,5 Km,
- Extindere sistem canalizare: 2,5 Km,
- Reabilitare sistem canalizare: 0,5 Km,

În UAT Pătârlagele au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Valea Sibiciului

- Extindere sistem distribuție apă: 3,1 Km;

Localitatea Valea Lupului

- Extindere sistem distribuție apă: 2 Km;
- Extindere sistem canalizare: 1 Km;

Localitatea Valea Viei

- Extindere sistem canalizare: 1 Km;

Localitatea Muscel

- Extindere sistem canalizare: 0,2 Km;

Localitatea Sibiciu de Sus

- Extindere sistem canalizare: 1,5 Km;

Localitatea Lunca

- Extindere sistem canalizare: 1 Km;

Localitatea Poienile

- Extindere sistem canalizare: 1 Km.

În UAT Măgura au fost realizați 1,8 km rețea de distribuție apă ( reprezentând extinderea sistemului de distribuție existent).

Contract de servicii CS1 - POIM - Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Buzău, în perioada 2014-2020.

Prestator: Asocieria Eptisa România S.R.L. - Eptisa Servicios de Ingenieria SL.

Valoare contract: 35.864.652 lei, fără T.V.A.

Progresul fizic la 31.12.2024: 33%;

Progresul financiar la 31.12.2024: 31,47%;

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistență Tehnică către Compania de Apă Buzău sub forma serviciilor de managementul proiectului și supervizare pentru contractele de lucrări în vederea atingerii următoarelor obiective specifice:

A. Asistența tehnică acordată UIP pentru managementul Proiectului:

- Revizuirea Master Plan-ului existent în vederea definirii programului investițional și actualizarea devizului general al proiectului - în derulare până la finalizarea contractului;
- Activități de publicitate - în derulare;
- Dezvoltarea sistemului GIS - finalizată;
- Activitatea de dezvoltare a sistemului de modelare hidraulică a rețelelor de apă și canalizare- finalizată;

B. Îndeplinirea rolului de Supervisor pentru contractele de lucrări derulate în cadrul proiectului - în derulare.

Contract de servicii CS 2 - Servicii de audit financiar pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău.

Prestator: Agenția de Audit Financiar - AFIL SRL.

Valoare contract: 623.800 lei, fara TVA.

Obiectivul general al contractului este prestarea serviciilor de audit financiar, respectiv auditarea tuturor activităților Proiectului, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”.

Progres fizic la 31.12.2024: 16,66%

Progres financiar la 31.12.2024: 5%

Activitățile contractului decurg conform graficului de prestări servicii întocmit de Prestator.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: [office.piu@cabuzau.ro](mailto:office.piu@cabuzau.ro)

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

