



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



08.10.2025

Stadiul de implementare a proiectului la 30.09.2025

Compania de Apă Buzău derulează proiectul intitulat *“Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”*, cod SMIS 2021+319869, implementat în două etape finanțate astfel:

Etapa I, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, finalizată la 31.12.2023, a beneficiat de o finanțare totală de 104.729.864,25 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene a fost de 69.808.336,69 lei.

Etapa II, finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, beneficiază de o finanțare totală de 1.591.351.696,62 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene este de 1.071.669.905,71 lei.

Progresul fizic al proiectului la 30.09.2025: 68,67%

Progresul financiar al proiectului la 30.06.2025: 46,44%

Contract de lucrări CL1 - *„Rețele de alimentare cu apă în localitatea Buzău și canalizare în localitatea Buzău”*, contract de tip execuție.

Antreprenor: Asociera Euskadi SRL. - Antreprinza Montaj Instalatii SA - Tubular Tehno Sistem SRL.

Valoare contract: 148.192.516,35 lei, exclusiv TVA.

Beneficiar: UAT Buzău

Progresul fizic la 30.09.2025: 100%

Progresul financiar la 30.09.2025: 92,22%

Contractul de lucrări a fost finalizat în data de 26.06.2025, fiind demarată procedura de recepție la terminarea lucrărilor.

Au fost realizate lucrări de remediere, precum și teste finale la obiectivele de investiții.

Contract de lucrări CL2 - *„Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga. Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău”*, contract de tip proiectare și execuție.

Valoare contract: 153.187.676,49 lei, exclusiv TVA.

Antreprenor: Asociera Ness Proiect Europe SRL-Montin SA.

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Merei (Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce), U.A.T. Pietroasele (Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga), U.A.T. Buzău.

Progresul fizic: 83,80%

Progresul financiar: 56,82%

În Sectorul 1- UAT Merei - au fost realizați următorii indicatori fizici (79,31%):

Extindere rețele de canalizare

- ✓ Merei - 17,5 km;
- ✓ Ogrăzile - 4,66 km;
- ✓ Sărata Monteoru - 7,33 km;
- ✓ Gura Sărății - 3,91 km;
- ✓ Dealul Viei - 4,72 km;
- ✓ Izvoru Dulce - 8,33 km;
- ✓ Conducte de refulare - 14,1 km;

Suplimentar, pe porțiunea de rețea de canalizare deja executată, au fost montate și toate căminele de vizitare și au fost realizate racordurile noi la consumatori corespunzătoare acestor lungimi.

Sectorul 2 - UAT Merei (localitatea Lipia) este finalizat și se află în procesul de testare și punere în funcțiune.

Lucrările realizate includ:

- ✓ Extindere rețea canalizare - 1,8 km;
- ✓ 1 Stație pompare ape uzate;
- ✓ Conducta de refulare - 7,1 km;

În Sectorul 3 - UAT Pietroasele - au fost realizați următorii indicatori fizici (99.47%):

Extindere rețele de canalizare

- ✓ Pietroasele - 12,9 km;
- ✓ Clondiru de Sus - 3,3 km;
- ✓ Dara - 2,24 km;
- ✓ Pietroasa Mică - 1,75 km;
- ✓ Șarânga - 8,34 km;
- ✓ Conducte de refulare - 6,15 km;

Suplimentar, pe porțiunea de rețea de canalizare deja executată, au fost montate și toate căminele de vizitare și au fost realizate racordurile noi la consumatori corespunzătoare acestor lungimi.

Sector 4: Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău

Lucrările aferente acestui sector au fost finalizate, cu excepția lucrărilor de branșare definitivă la rețeaua de gaz metan și a testelor funcționale la terminare.

Investiția a constat în construirea unei instalații de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău, cu toate construcțiile și instalațiile necesare.

Instalația va avea capacitatea de prelucrare a nămolului de aproximativ 8500 tone /an și rol de reducere a umidității acestuia colectat de la Stațiile de epurare din județ la minim 90%.

Contract de lucrări CL3 “Rețele de canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate în localitatea Beceni”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Construcții Erbașu SA - Concas SA.

Valoarea contractului: 106.219.780,23 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Săpoca (Săpoca, Mătești), U.A.T. Cernătești (Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga), U.A.T. Beceni (Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari).

Progresul fizic la 30.09.2025: 62,70%

Progresul financiar la 30.09.2025: 30,60%

În UAT SĂPOCA au fost realizați următorii indicatori fizici:
Săpoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 11,6 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1 km;
- ✓ Stație de pompare apă uzată menajeră - 1buc;

Mătești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 8,4 km;
- ✓ Conducte de refulare - 3,8 km;
- ✓ Stație de pompare apă uzată menajeră - 1buc;

În UAT CERNĂTEȘTI au fost realizați următorii indicatori fizici:
Cernătești

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 3,5 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,5 km;

Zărneștii de Slănic

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 8,5 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,1 km;

Fulga

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,2 km;

În UAT BECENI au fost realizați următorii indicatori fizici:

Beceni

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,5 km;
- ✓ În localitatea Beceni s-au efectuat aproximativ 92% din lucrările civile, 25% din lucrările mecanice și 10% din lucrările electrice pentru extinderea capacității Stației de Epurare ape uzate Beceni.

Mărgăriți

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,2 km;

Valea Părului

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,3 km;

Izvoru Dulce

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 7,4 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,8 km;

Gura Dimienii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,4 km;

Dogari

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,3 km.
- ✓ Conducte de refulare - 0,65 km;

Contract de lucrări CL4 „Rețele de canalizare în localitățile: Cislău, Băraști, Scărișoara, Gura Bâscei, Puiești de Jos, Nicolești, Dăscălești, Lunca Jariștei, Muscelușa, Cașoca și Colțu Pietrii. Stații de epurare ape uzate în localitățile Cislău, Puiești (Dăscălești) și Colțu Pietrii și bazin de retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Troia Premium Construct SRL- Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 114.758.630,00 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ U.A.T. Cislău (Cislău, Băraști, Scărișoara, Gura Bâscei)
- ✓ U.A.T. Puiești (Puiești de Jos, Nicolești, Dăscălești)
- ✓ U.A.T. Siriu (Lunca Jariștei, Mușcelușa, Cașoca, Colțu Pietrii)
- ✓ U.A.T. Râmnicu Sărat.

Progresul fizic la 30.09.2025: 35,70%

Progresul financiar la 30.09.2025: 23,90%

Indicatorii fizici realizați în cadrul contractului sunt:

UAT Cislău:

Localitatea Cislău

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 6,6 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,68 km;
- ✓ Construire SEAU (extindere) - au fost executate aproximativ 9% din lucrările civile.

Localitatea Băraști

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3 km;

Localitatea Scărișoara

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,8 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,73 km;

Localitatea Gura Bascei:

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,45 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,54 km;

UAT Puiești:

Localitatea Puieștii de Jos

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 15,45 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,91 km;

Localitatea Nicoleşti

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 12.25 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,42 km;

Localitatea Dăscălești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 12,2 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,88 km
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 29% din lucrările civile.

UAT Siriu:

Localitatea Lunca Jaristei

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,58 km;

Localitatea Muscelușa

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,98 km;

Localitatea Cașoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,5 km;

Localitatea Coltu Pietrii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 0,68 km;
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 52% din lucrările civile.

UAT Rm. Sărat

- ✓ Construire Bazin de retenție în incinta SEAU Rm. Sărat- au fost realizate aproximativ 18% din lucrările civile.

UAT Râmnicu Sărat

În localitatea Râmnicu Sărat, în incinta Stației de Epurare, au fost realizați piloții de susținere a malului estic al bazinului și s-au realizat lucrări de excavație până la cota de turnare a betonului de egalizare (realizat aproximativ 3% din lucrările civile)

Contract de lucrări CL5 „Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă/gospodării de apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitare rezervoare Podgoria”, contract de tip proiectare și execuție.

Valoare contract: 99.471.948,88 lei, exclusiv TVA

Antreprenor: Asociera Coral S.R.L. - Pet Communications S.R.L. - Protehnic Instal Hvac S.R.L.

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Râmnicu Sărat, U.A.T. Puiești, U.A.T. Valea Râmnicului, U.A.T. Grebănu (Grebănu, Homești, Livada, Zăplazi) U.A.T. Topliceni (Răducești, Băbeni).

Progresul fizic: 91%

Progresul financiar: 63,04%

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizate următoarele investiții:

- ✓ Foraje noi: 20 buc
- ✓ Conducta de aducțiune nouă: 1,1 km
- ✓ Conducta de aducțiune - reabilitare: 3,8 km
- ✓ Conducte de descărcare în emisar/evacuare apă spălare: 8,8 km
- ✓ Stație de tratare apă potabilă nouă Voetin - 75%
- ✓ Reabilitare rezervoare GA Podgoria - 85%

În UAT Puiești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Conducta de aducțiune: 8,4 km
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Extindere rețea de distribuție: 0,6 km

În UAT Valea Râmnicului au fost realizate următoarele investiții:

- ✓ Foraje noi: 10 buc
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Extindere stație de tratare apă potabilă Valea Râmnicului - 100%

În UAT Grebănu au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Grebănu

- ✓ Foraje noi - 14 buc.
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 2 buc
- ✓ Conductă de aducțiune: 7,9 km
- ✓ Stație de tratare apă potabilă nouă Grebănu - 95%
- ✓ Stație de pompare

Localitatea Homești

- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

- ✓ Conductă de aducțiune - reabilitare: 0,29 km
- ✓ Conductă de aducțiune: 3,2 km
- ✓ Extindere conductă de aducțiune: 2,2 km

Localitatea Livada

- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Conductă de aducțiune: 4,5 km

Localitatea Zăplazi

- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Conductă de aducțiune: 0,86 km

Indicatorii fizici realizați în UAT Topliceni:

Localitatea Răducești

- ✓ Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă: 5,7 km
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

Localitatea Băbeni

- ✓ Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă: 5,2 km
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

Contract de lucrări CL6 “Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Calvini și Izvoru Dulce, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă / gospodării de apă în localitățile: Calvini, Cislău, Buda Crăciunești, Mânzălești, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru și reabilitare rezervoare Sărata Monteoru și Nehoiu”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asociera Coral S.R.L.- Pet Communications S.R.L. - Protehnic Instal Hvac S.R.L.

Valoarea contractului: 101.186.460,33 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T Calvini, U.A.T Cislău, U.A.T Mânzălești, U.A.T Chiojdu, U.A.T Măgura, U.A.T Merei, U.A.T Nehoiu.

Progresul fizic la 30.09.2025: 99%

Progresul financiar la 30.06.2025: 94,48%.

Sector 1 - Sistem zonal de alimentare cu apă Nehoiu

Sistemul zonal de alimentare cu apă Nehoiu a fost finalizat și lucrările au fost recepționate. Investițiile au constat în:

- ✓ Reabilitare rezervoare Fluieraș, Centrul Civic și Lunca Priporului,
- ✓ Stații de clorinare noi în Gospodăria de Apă Fluieraș, Centrul Civic, Lunca Priporului.

Sector 2 - Sistem de alimentare cu apă Merei

Investițiile din acest sector sunt realizate în procent de 98% și au constat în:

- ✓ Reabilitare rezervor Sărata-Monteoru,
- ✓ Stație de clorinare în Gospodăria de Apă Sărata-Monteoru.

Sector 3 - Sistem de alimentare cu apă Izvoru Dulce

Sistemul zonal de alimentare cu apă Izvoru Dulce a fost finalizat și lucrările au fost recepționate.

Investițiile din acest sector au constat în:

- ✓ Reechipare foraj F4 în localitatea Izvoru Dulce,
- ✓ Extindere conductă de aducțiune de la F4 la Gospodăria de Apă Coloneasa - 1,29 km

Sector 4 - Sistem de alimentare cu apă Vernești - Măgura

Sistemul zonal de alimentare cu apă Vernești - Măgura a fost finalizat și lucrările au fost recepționate.

Investițiile din acest sector au constat în:

- ✓ Conducta de transport de la Gospodăria de Apă Vernești la Gospodăria de Apă Măgura - 18,3 km;
- ✓ Rezervor nou de înmagazinare apă Măgura și Stație de clorinare în Gospodăria de Apă Măgura;
- ✓ Stații de pompare de apă potabilă noi în localitățile Vernești și Măgura.

Sector 5 - Sistem zonal de alimentare cu apă Mânzălești - Lopătari

Lucrările pe sectorul 5 au fost realizate în proporție de 92%.

Lucrările finalizate sunt:

- ✓ Reabilitare conductă de aducțiune de la baraj Cireșu la Gospodăria de Apă Jgheab,
- ✓ Reabilitare stație de tratare apă potabilă Jgheab,
- ✓ Rezervoare noi de înmagazinare apă în Gospodăria de Apă Jgheab și Meledic,
- ✓ Stație de clorinare nouă în Gospodăria de Apă Meledic,
- ✓ Reabilitare stație de pompare apă Grunj.

Lucrările în execuție sunt:

- ✓ Reabilitare baraj captare Cireșu.

Sector 6 - Sistem zonal de alimentare cu apă Chiojdu

Lucrările au fost finalizate. Sunt demarate procedurile de receptie la terminarea lucrărilor.

Indicatorii fizici pe acest sector sunt:

- ✓ Reabilitare și reconfigurare desnisipator existent Priseaca;
- ✓ Stație de tratare apă potabilă Chiojdu;
- ✓ Rezervor nou de înmagazinare apă în Gospodăria de Apă Chiojdu.

Sector 7 - Sistem zonal de alimentare cu apă Calvini - Pătârlagele - Cislău - Viperești
Sistemul zonal de alimentare cu apă Calvini - Pătârlagele - Cislău - Viperești a fost finalizat și lucrările au fost recepționate.
Indicatorii fizici realizați pe acest sector sunt:

- Front de captare nou în Bâscenii de Sus - Calvini - Bâscenii de Jos - UAT Calvini - *au fost realizate 13 foraje*;
- Aducțiuni de apă/ conducte de transport:
 - ✓ Conduce de aducțiune la Gospodăria de apă Calvini - 9,6 km;
 - ✓ Conductă de transport principală - alimentare din rezervor Calvini - Gospodăria de apă Cislău - 9,02 km;
 - ✓ Conducta de transport principală la Gospodăria de apă Gura Bâscei - 0,71 km;
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervoare Poienile - 1,16 km;
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Gospodăria de apă Mărunțișu - 3,6 km;
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Buda Crăciunești - 5,02 km;
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Tronari - 6,2 km;
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Viperești - 4,03 km.
- Stații de pompare pe conducte de aducțiune
 - ✓ Stație de pompare alimentare GA Mărunțișu
 - ✓ Stație de pompare alimentare GA Buda Crăciunești
 - ✓ Stație de pompare alimentare GA Tronari
- Gospodării de apă:
 - ✓ Gospodăria de apă Poienile, UAT Pătârlagele
 - Integrare în sistem SCADA GA Poienile
 - ✓ Gospodăria de apă Mărunțișu, UAT Pătârlagele
 - Integrare în sistem SCADA GA Mărunțișu
 - ✓ Gospodăria de apă nouă Bâscenii de Jos, UAT Calvini
 - Rezervor nou de înmagazinare apă în GA Bâscenii de Jos, $V=2 \times 300 \text{ m}^3$
 - Stație de clorinare în GA Bâscenii de Jos
 - ✓ Gospodărie de apă nouă Buda Crăciunești, UAT Cislău
 - Rezervor nou de înmagazinare apă în GA Buda Crăciunești, $V=150 \text{ m}^3$
 - Stație de clorinare în GA Buda Crăciunești
 - ✓ Gospodăria de apă Cislău
 - Stație de clorinare GA Cislău
 - Dispecerat SCADA local în GA Cislău
 - ✓ Gospodăria de apă Viperești
 - Stație de clorinare GA Viperești
 - ✓ Gospodărie de apă nouă Tronari
 - Rezervor nou de înmagazinare apă în GA Tronari, $V=200 \text{ m}^3$
 - Stație de clorinare GA Tronari

Contract de lucrări CL7 "Proiectare și execuție Dispecerate Regionale SCADA pentru apă potabilă și canalizare-epurare" contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Siemens SRL

Valoarea contractului: 27.651.818 lei, fără TVA.

Progresul fizic la 30.09.2025: 9%

În cadrul acestui contract se vor realiza proiectarea și execuția Dispeceratelor Regionale SCADA (un Dispecerat de apă potabilă și un Dispecerat de apă uzată) amplasate în municipiul Buzău, precum și Dispecerate zonale SCADA amplasate în Nehoiu și Râmnicu Sărat pentru monitorizarea și controlul la distanță a infrastructurii de apă potabilă și canalizare-epurare în județul Buzău.

Activitățile contractului decurg conform graficului de execuție întocmit de Antreprenor.

Contract de lucrări CL8 “*Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunesti, Zărneștii de Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce, Dealul Viei, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Cândești*”, contract de tip execuție

Antreprenor: Asocieria Concas SA - Cornell's Floor SRL - Hidronic SRL - Romoil 2003 SRL

Valoarea contractului: 112.637.887,42 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ UAT Cislău- Buda Crăciunesti
- ✓ UAT Cernătești- Zărneștii de Slănic
- ✓ UAT Merei- Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce
- ✓ UAT Viperești- Viperești, Tronari
- ✓ UAT Mânzălești- Mânzălești
- ✓ UAT Lopătari- Lopătari, Brebu, Luncile
- ✓ UAT Calvini- Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos
- ✓ UAT Nehoiu- Nehoiu, Mlăjet și Chirlești, Păltineni
- ✓ UAT Vernești- Vernești și Cândești

Progresul fizic la 30.09.2025: 43,70%

Progresul financiar la 30.09.2025: 7,77%

Rețele apă potabilă:

In UAT Cernătești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Zărneștii de Slănic - au fost reabilitați 3,06 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane; au fost conectați utilizatorii existenți și a fost dezafectată rețeaua veche de distribuție apă potabilă.

In UAT Merei au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Izvorul Dulce - au fost reabilitați 2,23 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.
- ✓ Gura Sărății - au fost reabilitați 0,14 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Sarata Monteoru - au fost reabilitați 2,2 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Viperești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Viperești - au fost realizați 2,9 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Tronari - au fost realizați 5,4 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.

În UAT Mânzălești - au fost realizați 1,05 km de rețea de transport apă potabilă, inclusiv cămine de vane/aerisire.

În UAT Lopătari au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Lopătari - au fost reabilitați 6,9 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.
- ✓ Brebu - au fost reabilitați 0,3 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Luncile - au fost reabilitați 4,04 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Cislau - Buda Crăciunești - au fost realizați 2,2 km de rețea, reprezentând înființare de sistem distribuție apă potabilă.

În UAT Nehoiu - orașul Nehoiu - au fost reabilitați 3,07 de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Calvinii au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Bascenii de Sus - au fost reabilitați 10,8 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Calvinii - au fost reabilitați 8,1 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Bascenii de jos - au fost reabilitați 3,1 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.

Rețele de apă uzată:

În UAT Vernești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Vernești - au fost realizați 2,7 km rețea de refulare apă uzată, inclusiv cămine de urmărire, cămine de aerisire, cămine de vane.
- ✓ Căndești - au fost realizați 0,2 km rețea de refulare, inclusiv cămine de urmărire, cămine de aerisire, cămine de vane.

În UAT Nehoiu - Mlăjeț - a fost executat 1 km rețea de refulare și rețea de colectare apă uzată, inclusiv cămine de urmărire, camine de aerisire, cămine de vane.

Contract de lucrări CL9 - Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavu, Topliceni, Băbeni, Răducești, Grebănu, Plevna, Homești, Zaplazi, Livada și Livada Mică și rețele de canalizare în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla, Topliceni, Poștă, Băbeni, Răducești, Grebănu, Homești și Plevna, contract de tip execuție.

Antreprenor: Asocierea Bog'Art SRL - Consim Invest SRL.

Valoarea contractului: 134.491.841,22, fără TVA .

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ U.A.T. Valea Râmnicului (Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla)
- ✓ U.A.T. Grebănu (Grebănu, Homești, Plevna, Zaplazi, Livada, Livada Mică)
- ✓ U.A.T. Topliceni (Topliceni, Băbeni, Răducești, Poșta).

Progresul fizic la 30.09.2025: 74,40%

Progresul financiar la 30.09.2025: 33,89%

În UAT Grebănu au fost realizați următorii indicatori fizici:

Extindere rețea de canalizare:

- ✓ Grebănu - 10,9 Km;
- ✓ Homești- 7,9 km;
- ✓ Plevna - 8,1 km;

Colector

- ✓ Plevna- 0,5 km;

Conducte de refulare noi

- ✓ Grebănu- 1,5 km;

Extindere rețele de apă

- ✓ Homesti- 3,2 Km;
- ✓ Plevna- 0,4 Km;
- ✓ Livada Mica- 1,5 Km;

Reabilitare rețele de apă:

- ✓ Grebănu- 3,62 Km;
- ✓ Plevna- 3,1 Km;
- ✓ Livada- 2,8 Km;
- ✓ Livada Mică - 2,6 Km;

În UAT Topliceni au fost realizați următorii indicatori fizici:

Extindere rețea de canalizare

- ✓ Răducești - 5,2 km;
- ✓ Băbeni - 11,2 km;
- ✓ Topliceni -10,3 km;
- ✓ Poșta - 0,2 km;

Conducte de refulare noi

- ✓ Băbeni - 2,1 km;
- ✓ Topliceni- 1,2 Km;

Extindere rețele de apă

- ✓ Băbeni- 8,2 km;
- ✓ Răducești- 1,8 km;

Reabilitare rețele de apă

- ✓ Răducești- 1,4 Km;

În UAT Valea Râmnicului au fost realizate următoarele lucrări:

Extindere rețea de canalizare

- ✓ Valea Râmnicului - 11,1 km;
- ✓ Rubla - 7,3 km;
- ✓ Oreavu- 2,9 km.

Contract de lucrări CL10 - Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Râmnicu Sărat, Pătârlagele, Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Mărunțișu și Măgura și rețele de canalizare în localitățile: Râmnicu Sărat, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Mărunțișu, Poienile și Muscel”, contract de tip execuție.

Antreprenor: Asociera Keyboard SRL - Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 89.474.911,75 lei, fără TVA .

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt UAT Râmnicu Sărat, UAT Pătârlagele (Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Sibiciu de Sus, Lunca, Poienile) si UAT Măgura.

Progresul fizic la 30.09.2025: 48,30%

Progresul financiar la 30.09.2025: 16,86%

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Reabilitare sistem distribuție apă: 6 Km;
- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 0,25 Km;
- ✓ Extindere sistem canalizare: 6 Km;
- ✓ Reabilitare sistem canalizare: 1 Km;

În UAT Pătârlagele au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Valea Sibiciului

- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 5 Km;

Localitatea Valea Lupului

- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 2 Km;
- ✓ Extindere sistem canalizare: 1 Km;

Localitatea Valea Viei

- ✓ Extindere sistem canalizare: 1,3 Km;

Localitatea Muscel

- ✓ Extindere sistem canalizare: 0,2 Km;

Localitatea Sibiciu de Sus

- ✓ Extindere sistem canalizare: 2,5 Km;

Localitatea Lunca

- ✓ Extindere sistem canalizare: 1 Km;

Localitatea Poienile

- ✓ Extindere sistem canalizare: 1 Km;

În UAT Măgura au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Reabilitare sistem distribuție apă: 1 Km;
- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 2 Km.

Contract de servicii CS1 - POIM - Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Buzău, în perioada 2014-2020.

Prestator: Asociera Eptisa România S.R.L. - Eptisa Servicios de Ingenieria SL.

Valoare contract: 35.864.652 lei, fără T.V.A.

Progresul fizic la 30.09.2025: 43,20%

Progresul financiar la 30.09.2025: 40,16%

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistență Tehnică către Compania de Apă Buzău sub forma serviciilor de managementul proiectului și supervizare pentru contractele de lucrări în vederea atingerii următoarelor obiective specifice:

A. Asistența tehnică acordată UIP pentru managementul Proiectului:

- ✓ Revizuirea Master Plan-ului existent în vederea definirii programului investițional și actualizarea devizului general al proiectului - *în derulare până la finalizarea contractului*;
- ✓ Activități de publicitate - *în derulare*;
- ✓ Dezvoltarea sistemului GIS - *finalizată*;
- ✓ Activitatea de dezvoltare a sistemului de modelare hidraulică a rețelelor de apă și canalizare- *finalizată*;

B. Supervizarea execuției lucrărilor prevăzute prin proiect - în derulare;

Contract de servicii CS 2 - Servicii de audit financiar pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău.

Prestator: Agenția de Audit Financiar - AFIL SRL.

Valoare contract: 623.800 lei, fara TVA.

Obiectivul general al contractului este prestarea serviciilor de audit financiar, respectiv auditarea tuturor activităților Proiectului, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”.

Progres fizic la 30.09.2025: 33,33%.

Progres financiar la 30.09.2025: 31,78%.

Activitățile contractului decurg conform graficului de activități întocmit de Prestator.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

