



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL8 la 31.03.2026

Contract de lucrări CL8 “Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunesti, Zărneștii de Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce, Dealul Viei, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Cândești”, contract de tip execuție

Antreprenor: Asociera Concas SA - Cornell's Floor SRL - Hidronic SRL - Romoil 2003 SRL

Valoarea contractului: 112.637.887,42 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ UAT Cislău- Buda Crăciunesti
- ✓ UAT Cernătești- Zărneștii de Slănic
- ✓ UAT Merei - Sărata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce
- ✓ UAT Viperești- Viperești, Tronari
- ✓ UAT Mânzălești- Mânzălești
- ✓ UAT Lopătari- Lopătari, Brebu, Luncile
- ✓ UAT Calvini- Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos
- ✓ UAT Nehoiu- Nehoiu, Mlăjet și Chirlești, Păltineni
- ✓ UAT Vernești- Vernești și Cândești

Progresul fizic: 51%

Progresul financiar: 19,38%

Rețele apă potabilă:

In UAT Cernătești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Zărneștii de Slănic - au fost reabilitați 3,06 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane; au fost conectați utilizatorii existenți și a fost dezafectată rețeaua veche de distribuție apă potabilă.

In UAT Merei au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Izvorul Dulce - au fost realizați 3,42 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.
- ✓ Gura Sărății - au fost realizați 0,14 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Sărata Monteoru - au fost realizați 2,2 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Viperești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Viperești - au fost realizați 2,9 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Tronari - au fost realizați 5,4 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.

În UAT Mânzălești - au fost realizați 1 km de rețea de transport apă potabilă, inclusiv cămine de vane/aerisire.

În UAT Lopătari au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Lopătari - au fost realizați 7,07 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.
- ✓ Brebu - au fost realizați 0,3 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Luncile - au fost realizați 4,04 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Cislău - Buda Crăciunești - au fost realizați 3,34 km de rețea, reprezentând înființare de sistem distribuție apă potabilă.

În UAT Nehoiu au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ orașul Nehoiu - au fost reabilitați 3,07 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane;
- ✓ Mlăjet - au fost realizați 0,45 km de rețea de distribuție apă potabilă.

În UAT Calvini au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Bâscenii de Sus - au fost realizați 10,8 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Calvini - au fost realizați 8,16 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Bâscenii de Jos - au fost realizați 3,4 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.

Rețele de apă uzată:

În UAT Vernești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Vernești - au fost realizați 6,88 km rețea de canalizare gravitacionala inclusiv camine de vizitare si racorduri si 0,93 km rețea de refulare apă uzată, inclusiv cămine de urmărire, cămine de aerisire, cămine de vane.
- ✓ Cândești - au fost realizați 2,7 km rețea de canalizare gravitacionala inclusiv camine de vizitare si racorduri.

În UAT Nehoiu au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Chirlești - au fost realizați 1,75 km rețea de canalizare gravitacionala inclusiv camine de vizitare si racorduri.
- ✓ Mlăjet - au fost realizați 2,07 km rețea de canalizare gravitacionala inclusiv camine de vizitare si racorduri si 0,2 km rețea de refulare.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

