



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare a proiectului la 30.06.2026

Compania de Apă Buzău derulează proiectul intitulat “*Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020*”, cod SMIS 2021+319869, implementat în două etape finanțate astfel:

Etapa I, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, finalizată la 31.12.2023, a beneficiat de o finanțare totală de 104.729.864,25 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene a fost de 69.808.336,69 lei.

Etapa II, finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, beneficiază de o finanțare totală de 1.591.351.696,62 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene este de 1.071.669.905,71 lei.

Progresul fizic al proiectului la 30.06.2026: 84,91%

Progresul financiar al proiectului la 30.06.2026: 65,35%

Contract de lucrări CL1 - „*Rețele de alimentare cu apă în localitatea Buzău și canalizare în localitatea Buzău*”, contract de tip execuție.

Lucrarile din cadrul acestui contract au fost finalizate și recepționate în data de 23.04.2026.

Valoarea lucrarilor recepționate: 145.882.180,30 lei, fără TVA

Antreprenor: Asociera Euskadi SRL - Antrepriză Montaj Instalații SA - Tubular Tehno Sistem SRL.

Contract de lucrări CL2 - „*Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărații, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga. Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău*”, contract de tip proiectare și execuție.

Valoare contract: 170.110.466,05 lei, exclusiv TVA.

Antreprenor: Asociera Ness Proiect Europe SRL-Montin SA.

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Merei (Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărații, Dealul Viei, Izvoru Dulce), U.A.T. Pietroasele (Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga), U.A.T. Buzău.

Progresul fizic: 98,90%

Sectorul 1 - UAT Merei (Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărații, Dealul Viei, Izvoru Dulce)

Execuția lucrărilor aferente acestui sector a fost finalizată în procent de 100% (stadiu fizic). Lucrările au constat în extinderea rețelelor de canalizare cu o lungime de aproximativ 60 km, conducte de refulare cu o lungime de aproximativ 18 km, 36 stații de pompare ape uzate.

În prezent, se efectuează ultimele verificări și remedieri, urmând execuția probelor tehnologice și inițierea etapelor procedurale pentru recepția la terminarea lucrărilor.

Sectorul 2 - UAT Merei (localitatea Lipia)

Lucrările din acest sector sunt finalizate și recepționate în data de 02.02.2026.

Investițiile au constat în extinderea rețelei de canalizare cu o lungime 1,87 km, conducte de refulare cu o lungime de 7,13 km, 1 Stație pompare ape uzate.

Sectorul 3 - UAT Pietroasele (Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga)

Execuția lucrărilor aferente acestui sector a fost finalizată în procent de 100% (stadiu fizic). Lucrările au constat în extinderea rețelelor de canalizare cu o lungime de aproximativ 28 km, conducte de refulare cu o lungime de aproximativ 6 km, 6 stații de pompare ape uzate.

În prezent, se efectuează ultimele verificări și remedieri, urmând execuția probelor tehnologice și inițierea etapelor procedurale pentru recepția la terminarea lucrărilor.

Sector 4: Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău.

Lucrările aferente acestui sector au fost finalizate, urmând inițierea testelor funcționale în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Această investiție va prelucra nămolul colectat de la stațiile de epurare din Buzău, Râmnicu Sărat, Pogoanele, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Beceni și Puiești, având ca obiectiv strategic scăderea costurilor de gestionare a nămolurilor la nivel județean.

Instalația are o capacitate de aproximativ 8.500 tone/an și va asigura uscarea nămolului până la o concentrație de minimum 90% substanță uscată.

Contract de lucrări CL3 “*Rețele de canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate în localitatea Beceni*”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Construcții Erbașu SA - Concas SA.

Valoarea contractului: 106.219.780,23 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Săpoca (Săpoca, Mătești), U.A.T. Cernătești (Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga), U.A.T. Beceni (Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari).

Progresul fizic: 78,56%

În UAT SĂPOCA au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Săpoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 14 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,6 km;
- ✓ Stație de pompare apă uzată menajeră - 2buc;

Localitatea Mătești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 10,6 km;
- ✓ Conducte de refulare - 3,8 km;
- ✓ Stație de pompare apă uzată menajeră - 2buc;

În UAT CERNĂTEȘTI au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Cernătești

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 3,5 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,5 km;

Localitatea Zărneștii de Slănic

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 10 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,4 km;

Localitatea Fulga

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,2 km;

În UAT BECENI au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Beceni

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,6 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,5 km;
- ✓ În localitatea Beceni s-au efectuat aproximativ 99% din lucrările civile, 99% din lucrările mecanice și 95% din lucrările electrice pentru extinderea capacității Stației de Epurare ape uzate Beceni.

Localitatea Mărgăriți

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,4 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,2 km;

Localitatea Valea Părului

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,7 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,3 km;

Localitatea Izvoru Dulce

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 7,8 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,8 km;

Localitatea Gura Dimienii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,4 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,4 km;

Localitatea Dogari

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,3 km.
- ✓ Conducte de refulare - 0,65 km;

Contract de lucrări CL4 „Rețele de canalizare în localitățile: Cislău, Bărrăști, Scărișoara, Gura Bâscei, Puieștii de Jos, Nicolești, Dăscălești, Lunca Jariștei, Muscelușă, Cașoca și Colțu Pietrii. Stații de epurare ape uzate în localitățile Cislău, Puiești (Dăscălești) și Colțu Pietrii și bazin de retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Troia Premium Construct SRL- Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 114.758.630,00 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ U.A.T. Cislău (Cislău, Bărrăști, Scărișoara, Gura Bâscei)
- ✓ U.A.T. Puiești (Puieștii de Jos, Nicolești, Dăscălești)
- ✓ U.A.T. Siriu (Lunca Jariștei, Mușcelușă, Cașoca, Colțu Pietrii)
- ✓ U.A.T. Râmnicu Sărat.

Progresul fizic: 80,16%

Indicatorii fizici realizați:

UAT Cislău:

Localitatea Cislău

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 7,8 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1 km;
- ✓ Construire SEAU (extindere) - au fost executate aproximativ 53% din lucrările civile, aprox. 36% din lucrările mecanice și aprox. 5% din lucrările electrice.

Localitatea Bărrăști

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,75 km;

Localitatea Scărișoara

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,3 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,97 km;

Localitatea Gura Bâscei:

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,97 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,86 km;

UAT Puiești:

Localitatea Puieștii de Jos

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 15,80 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1,64 km;

Localitatea Nicoleşti

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 13,07 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,44 km;

Localitatea Dăscălești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 12,3 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1,15 km
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 68% din lucrările civile, aprox. 62% din lucrările mecanice și aprox. 15% din lucrările electrice.

UAT Siriu:

Localitatea Lunca Jaristei

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 6,63 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,27 km;

Localitatea Muscelușa

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,3 km;

Localitatea Cașoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,59 km;

Localitatea Colțu Pietrii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,38 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,58 km;
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 86% din lucrările civile, aprox. 89% din lucrările mecanice și aprox. 13% din lucrările electrice.

UAT Rm. Sărat

- ✓ Construire Bazin de retenție în incinta SEAU Rm. Sărat- au fost realizate aproximativ 83% din lucrările civile.

Contract de lucrări CL5 „Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă/gospodării de apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitare rezervoare Podgoria”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Coral S.R.L. - Pet Communications S.R.L. - Protehnic Instal Hvac S.R.L.

Valoare contract: 111.025.368,58 lei, exclusiv TVA

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Râmnicu Sărat, U.A.T. Puiești, U.A.T. Valea Râmnicului, U.A.T. Grebănu (Grebănu, Homești, Livada, Zăplazi) U.A.T. Topliceni (Răducești, Băbeni).

Progresul fizic: 93,55%

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizate următoarele investiții:

- ✓ Foraje noi: 20 buc
- ✓ Conducta de aducțiune nouă: 1,1 km
- ✓ Conducta de aducțiune - reabilitare: 3,8 km
- ✓ Conducte de descărcare în emisar/evacuare apă spălare: 8,8 km
- ✓ Stație de tratare apă potabilă nouă Voetin - 85%
- ✓ Reabilitare rezervoare GA Podgoria

În UAT Puiești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Conducta de aducțiune: 8,4 km
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Extindere rețea de distribuție: 0,6 km

În UAT Valea Râmnicului au fost finalizate investițiile și au constat în:

- ✓ Front de captare nou (10 foraje noi)
- ✓ Conducte de aducțiune de la foraje la Gospodaria de apă Valea Râmnicului, L=212 m
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou în Gospodaria de apă Valea Râmnicului și integrare în SCADA a acestuia
- ✓ Extindere stație de tratare apă potabilă Valea Râmnicului
- ✓ Integrare în SCADA a stației de pompare existente în Gospodaria de apă Valea Râmnicului

În UAT Grebănu au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Grebănu

- ✓ Foraje noi - 14 buc
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 2 buc
- ✓ Conductă de aducțiune: 7,9 km
- ✓ Stație de tratare apă potabilă nouă Grebănu
- ✓ Stație de pompare

Localitatea Homești

- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Conductă de aducțiune - reabilitare: 0,29 km
- ✓ Conductă de aducțiune: 3,2 km
- ✓ Extindere conductă de aducțiune: 2,2 km

Localitatea Livada

- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Conductă de aducțiune: 4,5 km

Localitatea Zăplazi

- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc
- ✓ Conductă de aducțiune: 0,86 km

Indicatorii fizici realizați în UAT Topliceni:

Localitatea Răducești

- ✓ Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă: 5,7 km
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

Localitatea Băbeni

- ✓ Conductă de aducțiune/transport/legătură nouă: 5,2 km
- ✓ Rezervor de înmagazinare nou: 1 buc

Contract de lucrări CL6 “Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Calvini și Izvoru Dulce, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă potabilă / gospodării de apă în localitățile: Calvini, Cislău, Buda Crăciunești, Mânzălești, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru și reabilitare rezervoare Sărata Monteoru și Nehoiu”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Coral S.R.L.- Pet Communications S.R.L. - Protehnic Instal Hvac S.R.L.
Valoarea contractului: 105.559.431,98 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T Calvini, U.A.T Cislău, U.A.T Mânzălești, U.A.T Chiojdu, U.A.T Măgura, U.A.T Merei, U.A.T Nehoiu.

Progresul fizic: 99,50%

Sector 1 - Sistem zonal de alimentare cu apă Nehoiu

Lucrările incluse în acest sector au fost finalizate și recepționate în data de 21.01.2025.

Investițiile au constat în:

- ✓ Reabilitare rezervoare Fluieraș, Centrul Civic și Lunca Priporului,
- ✓ Stații de clorinare noi în Gospodăria de Apă Fluieraș, Centrul Civic, Lunca Priporului.

Sector 2 - Sistem de alimentare cu apă Merei

Execuția lucrărilor aferente acestui sector a fost finalizată în procent de 100% (stadiu fizic). În prezent, obiectivul de investiții se află în etapa procedurală de recepție la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind calitatea în construcții.

Lucrările au constat în:

- ✓ Reabilitare rezervor Sărata-Monteoru
- ✓ Stație de clorinare în Gospodăria de Apă Sărata-Monteoru.

Sector 3 - Sistem de alimentare cu apă Izvoru Dulce

Lucrările incluse în acest sector au fost finalizate și recepționate în data de 14.04.2025.

Investițiile din acest sector au constat în:

- ✓ Reechipare foraj F4 în localitatea Izvoru Dulce
- ✓ Extindere conductă de aducțiune de la F4 la Gospodăria de Apă Coloneasa.

Sector 4 - Sistem de alimentare cu apă Vernești - Măgura

Lucrările incluse în acest sector au fost finalizate și recepționate în data de 12.03.2025.

Investițiile din acest sector au constat în:

- ✓ Conducta de transport de la Gospodăria de Apă Vernești la Gospodăria de Apă Măgura
- ✓ Rezervor nou de înmagazinare apă Măgura și Stație de clorinare în Gospodăria de Apă Măgura
- ✓ Stații de pompare de apă potabilă noi în localitățile Vernești și Măgura

Sector 5 - Sistem zonal de alimentare cu apă Mânzălești - Lopătari

Lucrările aferente acestui sector au fost realizate în proporție de 97%.

Lucrările finalizate sunt:

- ✓ Reabilitare conductă de aducțiune de la baraj Cireșu la Gospodăria de Apă Jgheab
- ✓ Reabilitare stație de tratare apă potabilă Jgheab
- ✓ Rezervoare noi de înmagazinare apă în Gospodăria de Apă Jgheab și Meledic

- ✓ Stație de clorinare nouă în Gospodăria de Apă Meledic
- ✓ Reabilitare stație de pompare apă Grunj.

Lucrările în execuție sunt:

- ✓ Reabilitare baraj captare Cireșu.

Sector 6 - Sistem zonal de alimentare cu apă Chiojdu

Lucrările incluse în acest sector au fost finalizate.

Investițiile din acest sector au constat în:

- ✓ Reabilitare și reconfigurare desnisipator existent Priseaca
- ✓ Reabilitare Stație de tratare apă potabilă Chiojdu
- ✓ Construire rezervor nou de înmagazinare apă în cadrul Gospodăriei de Apă Chiojdu
- ✓ Integrare în sistem SCADA a rezervorului nou din cadrul Gospodăriei de Apă Chiojdu

Sector 7 - Sistem zonal de alimentare cu apă Calvini - Pătârlagele - Cislău - Viperești

Lucrările incluse în acest sector au fost finalizate și recepționate în data de 29.05.2025.

Indicatorii fizici realizați pe acest sector sunt:

- Front de captare nou în Bâscenii de Sus - Calvini - Bâscenii de Jos - UAT Calvini - *au fost realizate 13 foraje,*
- Aducțiuni de apă/ conducte de transport:
 - ✓ Conduce de aducțiune la Gospodăria de Apă Calvini
 - ✓ Conductă de transport principală - alimentare din rezervor Calvini - Gospodăria de apă Cislău
 - ✓ Conducta de transport principală la Gospodăria de Apă Gura Bâscei
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervoare Poienile
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Gospodăria de Apă Mărunțișu
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Buda Crăciunești
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Tronari
 - ✓ Conducta de transport principală - rezervor Viperești.
- Stații de pompare pe conducte de aducțiune
 - ✓ Stație de pompare alimentare GA Mărunțișu
 - ✓ Stație de pompare alimentare GA Buda Crăciunești
 - ✓ Stație de pompare alimentare GA Tronari
- Gospodării de apă:
 - ✓ Gospodăria de apă Poienile, UAT Pătârlagele
 - Integrare în sistem SCADA GA Poienile
 - ✓ Gospodăria de apă Mărunțișu, UAT Pătârlagele
 - Integrare în sistem SCADA GA Mărunțișu
 - ✓ Gospodăria de apă nouă Bâscenii de Jos, UAT Calvini
 - Rezervor nou de înmagazinare apă în GA Bâscenii de Jos, $V=2 \times 300 \text{ m}^3$
 - Stație de clorinare în GA Bâscenii de Jos
 - ✓ Gospodărie de apă nouă Buda Crăciunești, UAT Cislău
 - Rezervor nou de înmagazinare apă în GA Buda Crăciunești, $V=150 \text{ m}^3$
 - Stație de clorinare în GA Buda Crăciunești
 - ✓ Gospodăria de apă Cislău

- Stație de clorinare GA Cislău
- Dispecerat SCADA local în GA Cislău
- ✓ Gospodăria de apă Viperești
- Stație de clorinare GA Viperești
- ✓ Gospodărie de apă nouă Tronari
- Rezervor nou de înmagazinare apă în GA Tronari, V=200m³
- Stație de clorinare GA Tronari

Contract de lucrări CL7 “Proiectare și execuție Dispecerate Regionale SCADA pentru apă potabilă și canalizare-epurare” contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Siemens SRL

Valoarea contractului: 27.651.818 lei, fără TVA.

Progresul fizic: 76,07%

În cadrul acestui contract se vor realiza proiectarea și execuția Dispeceratelor Regionale SCADA (un Dispecerat de apă potabilă și un Dispecerat de apă uzată) amplasate în municipiul Buzău, precum și Dispecerate zonale SCADA amplasate în Nehoiu și Râmnicu Sărat pentru monitorizarea și controlul la distanță a infrastructurii de apă potabilă și canalizare-epurare în județul Buzău.

Activitățile contractului decurg conform graficului de execuție întocmit de Antreprenor.

Contract de lucrări CL8 “Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunesti, Zărneștii de Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce, Dealul Viei, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Căndești”, contract de tip execuție

Valoarea contractului: 112.637.887,42 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ UAT Cislău- Buda Crăciunesti
- ✓ UAT Cernătești- Zărneștii de Slănic
- ✓ UAT Merei - Sărata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce
- ✓ UAT Viperești- Viperești, Tronari
- ✓ UAT Mânzălești- Mânzălești
- ✓ UAT Lopătari- Lopătari, Brebu, Luncile
- ✓ UAT Calvini- Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos
- ✓ UAT Nehoiu- Nehoiu, Mlăjet și Chirlești, Păltineni
- ✓ UAT Vernești- Vernești și Căndești

Progresul fizic: 55,18%

Rețele apă potabilă:

În UAT Cernătești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Zărneștii de Slănic - au fost reabilitați 3,06 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane; au fost conectați utilizatorii existenți și a fost dezafectată rețeaua veche de distribuție apă potabilă.

În UAT Merei au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Izvoru Dulce - au fost realizați 3,76 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.
- ✓ Gura Sărății - au fost realizați 0,14 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Sărata Monteoru - au fost realizați 2,2 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Viperești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Viperești - au fost realizați 2,9 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Tronari - au fost realizați 5,4 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.

În UAT Mânzălești - au fost realizați 1 km de rețea de transport apă potabilă, inclusiv cămine de vane/aerisire.

În UAT Lopătari au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Lopătari - au fost realizați 7,07 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.
- ✓ Brebu - au fost realizați 0,3 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Luncile - au fost realizați 4,04 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Cislău - Buda Crăciunești - au fost realizați 5,37 km de rețea, reprezentând înființare de sistem distribuție apă potabilă.

În UAT Nehoiu au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ orașul Nehoiu - au fost reabilitați 3,95 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane;
- ✓ Mlăjet - au fost realizați 0,45 km de rețea de distribuție apă potabilă.
- ✓ Chirlești - au fost realizați 0,43 km de rețea de distribuție apă potabilă.

În UAT Calvinii au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Bâscenii de Sus - au fost realizați 10,8 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Calvinii - au fost realizați 8,16 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.
- ✓ Bâscenii de Jos - au fost realizați 3,4 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente.

Rețele de apă uzată:

În UAT Vernești au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Vernești - au fost realizați 7,8 km rețea de canalizare gravitațională, inclusiv camine de vizitare și racorduri și 0,93 km rețea de refulare apă uzată, inclusiv cămine de urmărire, cămine de aerisire, cămine de vane.
- ✓ Căndești - au fost realizați 4,64 km rețea de canalizare gravitațională, inclusiv camine de vizitare și racorduri.

În UAT Nehoiu au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Chirleşti - au fost realizați 2,56 km rețea de canalizare gravitațională, inclusiv camine de vizitare și racorduri.
- ✓ Mlăjeț - au fost realizați 2,8 km rețea de canalizare gravitațională, inclusiv camine de vizitare și racorduri și 0,2 km rețea de refulare.

Contract de lucrări CL9 - Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavu, Topliceni, Băbeni, Răducești, Grebănu, Plevna, Homești, Zaplazi, Livada și Livada Mică și rețele de canalizare în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla, Topliceni, Poșta, Băbeni, Răducești, Grebănu, Homești și Plevna, contract de tip execuție.

Antreprenor: Asocieria Bog'Art SRL - Consim Invest SRL.

Valoarea contractului: 134.491.841,22 fără TVA .

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt U.A.T. Valea Râmnicului (Valea Râmnicului, Oreavu, Rubla) U.A.T. Grebănu (Grebănu, Homești, Plevna, Zaplazi, Livada, Livada Mică) U.A.T. Topliceni (Topliceni, Băbeni, Răducești, Poșta).

Progresul fizic: 94,95%

În UAT Grebănu au fost realizați următorii indicatori fizici:

Extindere rețea de canalizare:

- ✓ Grebănu - 10,9 Km, 4 Statii de pompare ape uzate
- ✓ Homești- 8,1 km
- ✓ Plevna - 8,2 km, 2 Statii de pompare ape uzate

Colector

- ✓ Plevna- 0,5 km;

Conducte de refulare noi

- ✓ Grebănu- 1,5 km
- ✓ Plevna- 0,5 m km

Extindere rețele de apă

- ✓ Homesti- 3,2 Km;
- ✓ Plevna- 1,02 Km
- ✓ Livada Mica- 1,5 Km

Reabilitare rețele de apă:

- ✓ Grebănu- 5,2 Km
- ✓ Plevna- 5,9 Km
- ✓ Livada- 6,2 Km
- ✓ Livada Mică - 2.7 Km

În UAT Topliceni au fost realizați următorii indicatori fizici:

Extindere rețea de canalizare

- ✓ Răducești - 5,5 km
- ✓ Băbeni - 12,2 km, 5 Statii de pompare ape uzate
- ✓ Topliceni -11,4 km, 3 Statii de pompare ape uzate
- ✓ Poșta - 0,2 km;

Conducte de refulare noi

- ✓ Băbeni - 2,1 km;
- ✓ Topliceni- 1,35 Km

Extindere rețele de apă

- ✓ Băbeni- 13,2 km;
- ✓ Răducești- 2,3 km;

Reabilitare rețele de apă

- ✓ Răducești- 3,74 Km;

În UAT Valea Râmnicului au fost realizate următoarele lucrări:

Extindere rețea de canalizare

- ✓ Valea Râmnicului - 14,1 km, 1 Statie de pompare ape uzate
- ✓ Rubla - 8,2 km, 2 Statii de pompare ape uzate
- ✓ Oreavul - 6,8 km

Reabilitare rețele de apă

- ✓ Valea Râmnicului - 3,9 km
- ✓ Oreavul - 2,6 km

Contract de lucrări CL10 - Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Râmnicu Sărat, Pătârlagele, Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Mărunțișu și Măgura și rețele de canalizare în localitățile: Râmnicu Sărat, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Mărunțișu, Poienile și Muscel”, contract de tip execuție.

Antreprenor: Asocieria Keyboard SRL - Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 89.474.911,75 lei, fără TVA .

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt UAT Râmnicu Sărat, UAT Pătârlagele (Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Sibiciu de Sus, Lunca, Poienile) si UAT Măgura.

Progresul fizic: 66,83%

În UAT Râmnicu Sărat au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Reabilitare sistem distribuție apa: 9,15 km;
- ✓ Extindere sistem distribuție apa: 0,26 km;
- ✓ Extindere sistem canalizare: 8,9 km;

- ✓ Reabilitare sistem canalizare: 1,12 km;

În UAT Pătârlagele au fost realizați următorii indicatori fizici:

Localitatea Valea Sibiciului

- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 5,05 km;

Localitatea Valea Lupului

- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 3,6 km;
- ✓ Extindere sistem canalizare: 2,4 km;

Localitatea Valea Viei

- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 1,0 km;
- ✓ Extindere sistem canalizare: 2,7 km;

Localitatea Muscel

- ✓ Extindere sistem canalizare: 0,45 km;

Localitatea Mărunțișu

- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 2,4 km;
- ✓ Extindere sistem canalizare: 6,4 km;

Localitatea Sibiciu de Sus

- ✓ Extindere sistem canalizare: 7,3 km;

Localitatea Lunca

- ✓ Extindere sistem canalizare: 3,9 km;

Localitatea Poienile

- ✓ Extindere sistem canalizare: 2,3 km;

În UAT Măgura au fost realizați următorii indicatori fizici:

- ✓ Reabilitare sistem distribuție apă: 5,1 km;
- ✓ Extindere sistem distribuție apă: 5,1 km.

Contract de servicii CS1 - POIM - Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Buzău, în perioada 2014-2020.

Prestator: Asocieria Eptisa România S.R.L. - Eptisa Servicios de Ingenieria SL.

Valoare contract: 35.864.652 lei, fără T.V.A.

Progresul fizic: 59%

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă furnizarea de Asistență Tehnică către Compania de Apă Buzău sub forma serviciilor de managementul proiectului și supervizare pentru contractele de lucrări în vederea atingerii următoarelor obiective specifice:

A. Asistența tehnică acordată UIP pentru managementul Proiectului:

- ✓ Revizuirea Master Plan-ului existent în vederea definirii programului investițional și actualizarea devizului general al proiectului - în derulare până la finalizarea contractului;

- ✓ Activitati de publicitate - *în derulare*;
- ✓ Dezvoltarea sistemului GIS - *finalizată*;
- ✓ Activitatea de dezvoltare a sistemului de modelare hidraulică a rețelelor de apă și canalizare- *finalizată*;

B. Supervizarea execuției lucrărilor prevăzute prin proiect - în derulare;

Contract de servicii CS 2 - Servicii de audit financiar pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău.

Prestator: Agenția de Audit Financiar - AFIL SRL.

Valoare contract: 623.800 lei, fara TVA.

Obiectivul general al contractului este prestarea serviciilor de audit financiar, respectiv auditarea tuturor activităților Proiectului, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”.

Progresul fizic: 50%.

Activitățile contractului decurg conform graficului de activități întocmit de Prestator.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>.

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

