



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL1 la 31.12.2024

Contract de lucrări CL1 - „Rețele de alimentare cu apă în localitatea Buzău și canalizare în localitatea Buzău”, contract de tip executiv.

Antreprenor: Asocieria Euskadi SRL. - Antreprinza Montaj Instalatii SA - Tubular Tehno Sistem SRL.

Valoare contract: 122.143.722,40 lei, exclusiv TVA.

Beneficiar: UAT Buzău

Progresul fizic la 31.12.2024: 65%

Progresul financiar la 31.12.2024: 52,74%

Indicatorii fizici realizați la 31.12.2024:

- ✓ Reconfigurare aducțiune apă brută - 9,47 Km;
- ✓ Reconfigurare rețea de distribuție apă potabilă - 28 km;
- ✓ Reabilitare stație de pompare apă potabilă în cadrul Gospodăriei de Apă Crâng - realizată în proporție 50%;
- ✓ Optimizare rețea de canalizare - 2,8 km;

- ✓ Reabilitare canal by-pass existent al Stației de Epurare - 0,703 km;
- ✓ Extindere rețea de canalizare - 2,1 km;
- ✓ Conducta refulare - 0,7Km aferenți Stațiilor de pompare ce se vor realiza în Municipiul Buzău.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>.

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

