



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL1 la 31.03.2025

Contract de lucrări CL1 - „Rețele de alimentare cu apă în localitatea Buzău și canalizare în localitatea Buzău”, contract de tip executie.

Antreprenor: Asocieria Euskadi SRL. - Antreprinza Montaj Instalatii SA - Tubular Tehno Sistem SRL.

Valoare contract: 130.176.079,92 lei, exclusiv TVA.

Beneficiar: UAT Buzău

Progresul fizic: 90,63%

Progresul financiar: 58,14%

Indicatorii fizici realizați:

- ✓ Reconfigurare aducțiune apă brută - 10,6 Km;
- ✓ Reconfigurare rețea de distribuție apă potabilă - 28 km;
- ✓ Reabilitare stație de pompare apă potabilă în cadrul Gospodăriei de Apă Crâng - realizată în proporție 90%;

- ✓ Optimizare rețea de canalizare - 3,4 km;
- ✓ Reabilitare canal by-pass existent al Stației de Epurare - 0,703 km;
- ✓ Extindere rețea de canalizare - 2,7 km;
- ✓ Conducta refulare - 0,7 Km aferenți Stațiilor de pompare ce se vor realiza în Municipiul Buzău.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>.

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

