



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL8 la 30.06.2025

Contract de lucrări CL8 “Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunesti, Zărneștii de Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce, Dealul Viei, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Cândești”, contract de tip execuție

Antreprenor: Asocieria Concas SA - Cornell's Floor SRL - Hidronic SRL - Romoil 2003 SRL

Valoarea contractului: 112.637.887,42 lei, fără TVA.

Progres fizic la 30.06.2025: 24%

Progres financiar la 30.06.2025: 5,64%

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ UAT Cislău- Buda Crăciunesti
- ✓ UAT Cernătești- Zărneștii de Slănic
- ✓ UAT Merei- Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce
- ✓ UAT Viperești- Viperești, Tronari
- ✓ UAT Mânzălești- Mânzălești
- ✓ UAT Lopătari- Lopătari, Brebu, Luncile
- ✓ UAT Calvini- Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos
- ✓ UAT Nehoiu- Nehoiu, Mlăjet și Chirlești, Păltineni
- ✓ UAT Vernești - Vernești, Cândești

În UAT Cernătești -

- ✓ Zărneștii de Slănic - au fost reabilitați 3,06 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane, urmând conectarea utilizatorilor și dezafectarea rețelei vechi de distribuție apă potabilă.

În UAT Merei

- ✓ Izvoru Dulce - au fost reabilitați 2,23 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.
- ✓ Gura Sărății și Sărata Monteoru - au fost reabilitați 1,3 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Viperești - au fost realizați 8,1 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Mânzălești - au fost realizați 1,05 km de rețea de transport apă potabilă, inclusiv cămine de vane/aerisire.

În UAT Lopătari au fost realizați 11,17 km de rețea, reprezentând înființare de sistem distribuție apă potabilă.

În UAT Cislău – Buda Crăciunești - au fost realizați 1,7 km de rețea, reprezentând înființare de sistem distribuție apă potabilă.

În UAT Nehoiu - Orașul Nehoiu - au fost reabilitați 3,07 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamente și cămine de vane.

În UAT Calvini

- ✓ Bâscenii de Sus - au fost reabilitați 10,8 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamentele aferente.
- ✓ Calvini - au fost reabilitați 3,3 km de rețea de distribuție apă potabilă, inclusiv branșamentele aferente.

În UAT Vernești - localitatea Vernești - au fost realizați 0,8 km de extindere rețea de refulare apă uzată, inclusiv cămine de urmărire, cămine de aerisire, cămine de vane.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

