



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL2 la 31.12.2025

Contract de lucrări CL2 - „*Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărații, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga. Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău*”, contract de tip proiectare și execuție.

Valoare contract: 153.187.676,49 lei, exclusiv TVA.

Antreprenor: Asocieria Ness Proiect Europe SRL-Montin SA.

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Merei (Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărații, Dealul Viei, Izvoru Dulce), U.A.T. Pietroasele (Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga), U.A.T. Buzău.

Progres fizic: 95.14%

Progres financiar: 88,75%

În Sectorul 1- UAT Merei - au fost realizați următorii indicatori fizici (95.22%):

Extindere rețele de canalizare

- ✓ Merei - 17,96 km;
- ✓ Ogrăzile - 4,80 km;
- ✓ Sărata Monteoru - 10,68 km;
- ✓ Gura Sărații - 3,77 km;
- ✓ Dealul Viei - 10.11 km;
- ✓ Izvoru Dulce - 12.04 km;
- ✓ Conducte de refulare - 14,4 km;

Suplimentar, pe porțiunea de rețea de canalizare deja executată, au fost montate și toate căminele de vizitare și au fost realizate racordurile noi la consumatori corespunzătoare acestor lungimi.

Sectorul 2 - UAT Merei (localitatea Lipia)

Execuția lucrărilor aferente acestui sector a fost finalizată în procent de 100% (stadiu fizic). În prezent, obiectivul de investiții se află în etapa procedurală de recepție la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind calitatea în construcții.

Lucrările realizate includ:

- ✓ Extindere rețea canalizare - 1,87 km;
- ✓ 1 Stație pompare ape uzate;
- ✓ Conducta de refulare - 7,13 km;

În Sectorul 3 - UAT Pietroasele - au fost realizați următorii indicatori fizici (100%):

Extindere rețele de canalizare

- ✓ Pietroasele - 12,9 km;
- ✓ Clondiru de Sus - 3,3 km;
- ✓ Dara - 2,24 km;
- ✓ Pietroasa Mică - 1,75 km;
- ✓ Șarânga - 8,64 km;
- ✓ Conducte de refulare - 6,15 km;

Pe întreaga lungime a rețelei executate au fost deja montate toate căminele de vizitare și au fost finalizate racordurile noi către consumatori. Deși infrastructura este completă, în prezent se așteaptă finalizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice pentru stația de pompare Dara. Imediat după asigurarea alimentării cu energie, vom demara punerea în funcțiune, testele tehnice și etapa procedurală de recepție la terminarea lucrărilor, în deplină conformitate cu prevederile legale în vigoare privind calitatea în construcții.

Sector 4: Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău

Lucrările aferente acestui sector au fost finalizate, cu excepția branșării la rețeaua de gaz metan și a testelor funcționale de la terminare.

Această investiție va prelucra nămolul colectat de la stațiile de epurare din Buzău, Râmnicu Sărat, Pogoanele, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Beceni și Puiști, având ca obiectiv strategic scăderea costurilor de gestionare a nămolurilor la nivel județean.

Instalația are o capacitate de aproximativ 8.500 tone/an și va asigura uscarea nămolului până la o concentrație de minimum 90% substanță uscată.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

