



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL4 la 31.12.2025

Contract de lucrări CL4 „Rețele de canalizare în localitățile: Cislău, Băraști, Scărișoara, Gura Bâscei, Puiești de Jos, Nicoleşti, Dăscălești, Lunca Jariștei, Muscelușa, Cașoca și Colțu Pietrii. Stații de epurare ape uzate în localitățile Cislău, Puiești (Dăscălești) și Colțu Pietrii și bazin de retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Troia Premium Construct SRL- Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 114.758.630,00 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ U.A.T. Cislău (Cislău, Băraști, Scărișoara, Gura Bâscei)
- ✓ U.A.T. Puiești (Puiești de Jos, Nicoleşti, Dăscălești)
- ✓ U.A.T. Siriu (Lunca Jariștei, Mușcelușa, Cașoca, Colțu Pietrii)
- ✓ U.A.T. Râmnicu Sărat.

Progresul fizic la 31.12.2025: 58,70%

Progresul financiar la 31.12.2025: 40,50%

Indicatorii fizici realizați în cadrul contractului sunt:

UAT Cislău:

Localitatea Cislău

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 7,3 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1 km;
- ✓ Construire SEAU (extindere) - au fost executate aproximativ 19,28% din lucrările civile.

Localitatea Băraști

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3 km;

Localitatea Scărișoara

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,8 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,73 km;

Localitatea Gura Bâscei:

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,22 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,83 km;

UAT Puiești:

Localitatea Puiești de Jos

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 15,70 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1,64 km;

Localitatea Nicolești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 13,07 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,44 km;

Localitatea Dăscălești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 12,2 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1,15 km
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 49.89% din lucrările civile.

UAT Siriu:

Localitatea Lunca Jaristei

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 5,41 km;

Localitatea Muscelușa

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,22 km;

Localitatea Cașoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,5 km;

Localitatea Colțu Pietrii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,04 km;
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 59% din lucrările civile.

UAT Rm. Sărat

- ✓ Construire Bazin de retenție în incinta SEAU Rm. Sărat- au fost realizate aproximativ 56% din lucrările civile.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

