



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



## Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL4 la 31.03.2026

Contract de lucrări CL4 „Rețele de canalizare în localitățile: Cislău, Bărăști, Scărișoara, Gura Bâscei, Puiestii de Jos, Nicoleşti, Dăscălești, Lunca Jaristei, Muscelușa, Cașoca și Colțu Pietrii. Stații de epurare ape uzate în localitățile Cislău, Puiesti (Dăscălești) și Colțu Pietrii și bazin de retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Troia Premium Construct SRL- Hydrostroy AD.

Valoarea contractului: 114.758.630,00 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt:

- ✓ U.A.T. Cislău (Cislău, Bărăști, Scărișoara, Gura Bâscei)
- ✓ U.A.T. Puiesti (Puiestii de Jos, Nicoleşti, Dăscălești)
- ✓ U.A.T. Siriu (Lunca Jaristei, Mușcelușa, Cașoca, Colțu Pietrii)
- ✓ U.A.T. Râmnicu Sărat.

Progresul fizic: 66,80%

Progresul financiar: 44,10%

Indicatorii fizici realizați:

UAT Cislău:

Localitatea Cislău

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 7,8 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1, km;
- ✓ Construire SEAU (extindere) - au fost executate aproximativ 35% din lucrările civile.

Localitatea Bărăști

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3.4 km;

Localitatea Scărișoara

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,1 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,86 km;

Localitatea Gura Bâscei:

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,5 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,86 km;

UAT Puiesti:

Localitatea Puiestii de Jos

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 15,80 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1,64 km;

#### Localitatea Nicoleşti

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 13,07 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,44 km;

#### Localitatea Dăscălești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 12,3 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 1,15 km
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 52% din lucrările civile și 3% din lucrările electrice.

#### UAT Siriu:

##### Localitatea Lunca Jaristei

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 6 km;

##### Localitatea Muscelușa

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,1 km;

##### Localitatea Cașoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,5 km;

##### Localitatea Colțu Pietrii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,16 km;
- ✓ Construire SEAU nou - s-au executat aproximativ 61% din lucrările civile, 60% din lucrările mecanice și 3% din lucrările electrice.

#### UAT Rm. Sărat

- ✓ Construire Bazin de retenție în incinta SEAU Rm. Sărat - au fost realizate aproximativ 69% din lucrările civile.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: [office.piu@cabuzau.ro](mailto:office.piu@cabuzau.ro)

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

