



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL3 la 30.06.2025

Contract de lucrări CL3 “Rețele de canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate în localitatea Beceni”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Construcții Erbașu SA - Concas SA.

Valoarea contractului: 106.219.780,23 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Beceni (Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari), U.A.T. Cernătești (Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga), U.A.T. Săpoca (Săpoca, Mătești).

Progresul fizic la 30.06.2025: 37%.

Progresul financiar la 30.06.2025: 19,85%.

În UAT SĂPOCA au fost realizați următorii indicatori fizici:
Săpoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 11,6 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1 km;

Mătești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 8,4 km;
- ✓ Conducte de refulare - 3,8 km;

În UAT CERNĂTEȘTI au fost realizați următorii indicatori fizici:
Cernătești

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 3,1 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,5 km;

Zărneștii de Slănic

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 7,1 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,1 km;

Fulga

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare - 0,2 km;

În UAT BECENI au fost realizați următorii indicatori fizici:

Beceni

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,5 km;
- ✓ În localitatea Beceni s-au efectuat aproximativ 92% din lucrările civile de extindere a capacității Stației de Epurare ape uzate.

Mărgăriți

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,5 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,2 km;

Valea Părului

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,3 km;

Izvoru Dulce

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 7,4 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,8 km;

Gura Dimienii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,4 km;

Dogari

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,3 km.
- ✓ Conducte de refulare - 0,65 km;

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>.

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

