



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL2 la 30.09.2025

Contract de lucrări CL2 - „Rețele de canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga. Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău”, contract de tip proiectare și execuție.

Valoare contract: 153.187.676,49 lei, exclusiv TVA.

Antreprenor: Asocieria Ness Proiect Europe SRL-Montin SA.

U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: U.A.T. Merei (Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărății, Dealul Viei, Izvoru Dulce), U.A.T. Pietroasele (Pietroasele, Clondiru de Sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga), U.A.T. Buzău.

Progresul fizic: 83,80%

Progresul financiar: 56,82%

În Sectorul 1- UAT Merei - au fost realizați următorii indicatori fizici (79,31%):

Extindere rețele de canalizare

- ✓ Merei - 17,5 km;
- ✓ Ogrăzile - 4,66 km;
- ✓ Sărata Monteoru - 7,33 km;
- ✓ Gura Sărății - 3,91 km;
- ✓ Dealul Viei - 4,72 km;
- ✓ Izvoru Dulce - 8,33 km;
- ✓ Conducte de refulare - 14,1 km;

Suplimentar, pe porțiunea de rețea de canalizare deja executată, au fost montate și toate căminele de vizitare și au fost realizate racordurile noi la consumatori corespunzătoare acestor lungimi.

Sectorul 2 - UAT Merei (localitatea Lipia) este finalizat și se află în procesul de testare și punere în funcțiune.

Lucrările realizate includ:

- ✓ Extindere rețea canalizare - 1,8 km;
- ✓ 1 Stație pompare ape uzate;
- ✓ Conducta de refulare - 7,1 km;

În Sectorul 3 - UAT Pietroasele - au fost realizați următorii indicatori fizici (99.47%):

Extindere rețele de canalizare

- ✓ Pietroasele - 12,9 km;
- ✓ Clondiru de Sus - 3,3 km;
- ✓ Dara - 2,24 km;
- ✓ Pietroasa Mică - 1,75 km;
- ✓ Șarânga - 8,34 km;
- ✓ Conducte de refulare - 6,15 km;

Suplimentar, pe porțiunea de rețea de canalizare deja executată, au fost montate și toate căminele de vizitare și au fost realizate racordurile noi la consumatori corespunzătoare acestor lungimi.

Sector 4: Instalație de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău

Lucrările aferente acestui sector au fost finalizate, cu excepția lucrărilor de branșare definitivă la rețeaua de gaz metan și a testelor funcționale la terminare.

Investiția a constat în construirea unei instalații de tratare nămol la stația de epurare existentă Buzău, cu toate construcțiile și instalațiile necesare.

Instalația va avea capacitatea de prelucrare a nămolului de aproximativ 8500 tone /an și rol de reducere a umidității acestuia colectat de la Stațiile de epurare din județ la minim 90%.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

