



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul de implementare al Contractului de lucrări CL3 la 31.12.2025

Contract de lucrări CL3 “*Rețele de canalizare in localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate in localitatea Beceni*”, contract de tip proiectare și execuție.

Antreprenor: Asocieria Construcții Erbașu SA - Concas SA.

Valoarea contractului: 106.219.780,23 lei, fără TVA.

UAT-urile beneficiare ale investițiilor sunt: U.A.T. Săpoca (Săpoca, Mătești), U.A.T. Cernătești (Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga), U.A.T. Beceni (Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari).

Progresul fizic la 31.12.2025: 75,10%

Progresul financiar la 31.12.2025: 55,93%

În UAT SĂPOCA au fost realizați următorii indicatori fizici:

Săpoca

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 11,6 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,6 km;
- ✓ Stație de pompare apă uzată menajeră - 2buc;

Mătești

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 9,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 3,8 km;
- ✓ Stație de pompare apă uzată menajeră - 2buc;

În UAT CERNĂTEȘTI au fost realizați următorii indicatori fizici:

Cernătești

- ✓ Extindere rețea de canalizare - 3,5 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,5 km;

Zărneștii de Slănic

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 10 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,4 km;

Fulga

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 2 km;
- ✓ Conducte de refulare aferente statiilor de pompare - 0,2 km;

În UAT BECENI au fost realizați următorii indicatori fizici:

Beceni

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,5 km;
- ✓ În localitatea Beceni s-au efectuat aproximativ 95% din lucrările civile, 85% din lucrările mecanice și 50% din lucrările electrice pentru extinderea capacității Stației de Epurare ape uzate Beceni.

Mărgăriți

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,2 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,2 km;

Valea Părului

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 3,1 km;
- ✓ Conducte de refulare - 1,3 km;

Izvoru Dulce

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 7,8 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,8 km;

Gura Dimienii

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 4,4 km;
- ✓ Conducte de refulare - 0,4 km;

Dogari

- ✓ Rețea de canalizare nouă - 1,3 km.
- ✓ Conducte de refulare - 0,65 km;

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: <https://mfe.gov.ro>.

Unitatea de Implementare a Proiectului - Compania de Apă Buzău

Tel: 0238/720356

Email: office.piu@cabuzau.ro

<https://www.cabuzau.ro/>

<https://poim.cabuzau.ro/>

